27 de octubre de 2022
FD-2365-2022

Arq. Ana Ulloa Dormond
Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones

Estimada señora:

Reciba un atento saludo. En respuesta al oficio OEPI-1000-2022, referente a la solicitud de que los diseñadores de la intervención revisen la capacidad de cargas de las macetas con árboles que se pretenden colocar sobre la losa contigua a la soda de la Facultad, con el fin de revisar su viabilidad, me permito remitir los datos aportados por la Ingeniera Jilma Ramírez, diseñadora del proyecto.

El peso estimado (por maceta) es el siguiente:

- 1 m3 de medio de cultivo (húmedo) 1800 kg.
- Árbol 500 kg
- Maceta diseñada: 300 kg
- Se recomienda estimar un peso mínimo total aproximado de :2,600kg .

Indica la Ing. Ramírez que en caso de existir alguna limitante con este peso en losa, podrían ubicarse los árboles en espacios que coincidan con las columnas del parqueo.

Agradeciendo su atención, me despido.

Atentamente,

UCR Firmado digitalmente

Dra. Marcela Moreno Buján
Decana

wlc

C. Ing.Antonio Marin Gonzalez, Oficina de Servicios Generales
Ing. Esteban Camacho Mosheim, Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones
Licda. Kattya Elizondo Orozco, Unidad de Gestión Ambiental
Archivo